

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Svazek měst a obcí regionu Pomalší
Sídlo: Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov
Zastoupen: Ing. Miroslav Slinták, předseda svazku
IČ: 62536443
DIČ: -
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-2702630217/0100

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Miroslav Škrlant, 724 147 236, mskrlant@tiscali.cz

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: TAROS NOVA s.r.o.
Sídlo: Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Kontaktní místo: Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupen: Radek Ondruch, jednatel
IČ: 25866125
DIČ: CZ25866125

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 23053.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9028310247/0100

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Aleš Gebauer, výrobní ředitel, 777 282 168, realizace@taros-nova.cz
Ing. Martin Povala, projektový manažer, 777 282 161,
vyroba@taros-nova.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“



I.

Preamble

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 23. 7. 2018 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výstavba vyhlídkové rozhledny na Hradištském vrchu u Kaplice“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), a v souladu s Programem přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, projekt ATCZ41 GrenzRad, spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to prodloužení doby realizace v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

Zdůvodnění prodloužení doby realizace:

- 2.2. V období od 14.9.2018 do 31.10.2018 nebylo možné dle NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (vítr o rychlosti nad 8,0m/s, a dohlednosti menší než 30m) provádět montážní práce ve výšce celkem 28 dní.
- 2.3. Z výše uvedených důvodů přerušil zhotovitel na pokyn stavbyvedoucího p. Daniela Hrachovce od 14.9.2018 až 31.10.2018 na celkem 28 dní montážní práce.

Změna termínu:

V souvislosti s výše uvedeným se čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo mění takto:

Termín ukončení prací a předání díla: **nejpozději do 28.11. 2018**

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 a č. 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 a č. 2.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

Příloha č. 1: Klimatologická data (Potvrzení Českého hydrometeorologického ústavu, pracoviště Český Krumlov – Přísečná, ke dni 31.10.2018.

Příloha č. 2: Vyjádření koordinátora BOZP, Ing. Miroslava Škrlanta

V Římově dne 31.10.2018

SVÁZEK MĚST A OBČÍ

REGIONU POMALŠÍ

nám. J. Gurraho 2

373 24 Římov

IČO: 625 36 443 (1)

Pomalší.cz

Ing. Miroslav Slinták
předseda svazku

za objednatele

Radek Ondruch
jednatel

za zhotovitele

TAROS®

NOVA S.R.O.

Bezručova 663, 756 61 Rožnov p.R.
IČ: 25866125 DIČ: CZ25866125

-2-



VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

TAROS NOVA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA: CHMI/521/421/2018

Bezručova 663

VYŘIZUJE: Mgr. Eva Kalná

DATUM: 31. 10. 2018

TELEFON: 386 460 384

E-MAIL: eva.kalna@chmi.cz

756 61

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Výpis denních maximálních nárazů větru pro oblast Hradištského vrchu dle měření meteorologické stanice ČHMÚ v Českém Krumlově Přísečné v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018


Na základě Vaší objednávky zasíláme v přiložené tabulce výpis denních maximálních nárazů větru pro oblast Hradištského vrchu. Vzhledem k tomu, že v požadované lokalitě není umístěna meteorologická stanice, byla využita data naměřená na meteorologické stanici ČHMÚ v Českém Krumlově – Přísečné v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění, dle přiložené faktury částku 1 000 Kč.

S pozdravem


Ing. Pavel Polcar
ředitel pobočky

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka České Budějovice
370 07, ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. Štěrba 21



Tab.: maximální náraz větru [m/s], oblast Hradištského vrchu dle měření meteorologické stanice ČHMÚ v Českém Krumlově – Přisečné, 1. 9. 2018 – 31. 10. 2018

oblast Hradištského vrchu dle měření meteorologické stanice ČHMÚ v Českém Krumlově - Přisečné		
prvek	maximální náraz větru [m/s]	
den/měsíc	září	říjen
1	10,0	7,2
2	9,2	13,2
3	6,6	13,8
4	6,8	6,8
5	6,2	6,6
6	6,7	7,4
7	7,7	8,3
8	6,1	5,4
9	7,7	7,4
10	9,4	10,1
11	11,4	8,9
12	8,5	6,3
13	7,9	7,0
14	5,4	10,0
15	6,1	6,1
16	6,1	6,9
17	7,6	6,3
18	7,2	5,6
19	10,4	4,8
20	7,0	8,4
21	13,4	7,2
22	11,3	9,4
23	22,1	17,0
24	18,6	15,1
25	11,1	12,9
26	6,8	8,9
27	7,4	6,4
28	12,2	9,9
29	8,4	8,7
30	7,1	16,7
31	-----	8,8

Heřt
ČHMÚ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka České Budějovice
Ústřední úřad České Budějovice A. Štábla 32

PŘÍLOHA Č. 2, DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Vyjádření koordinátora BOZP pro realizaci stavby „Výstavba vyhlídkové rozhledny na Hradištském vrchu u Kaplice“

Jako Koordinátor BOZP výše uvedené stavby potvrzuji, že

dle NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, práci ve výškách nelze provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Tehdy je zaměstnavatel **povinen** zajistit přerušeni prací.

Za nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, dále vítr o rychlosti nad 8 m/s (28,8 km/h, síla větru 5 stupňů Bf), zejména při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů, a práce na dočasných konstrukcích. Platí to i pokud je dohlednost v místě práce menší než 30 m, a teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

Dle NV č. 591/2006 Sb., a jeho přílohy č.5, která specifikuje Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat Plán zajištění BOZP (v tomto případě *Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m*), byl vypracován **Plán zajištění BOZP na staveništi č.3040718** dne 15.7.2018, se kterým byl zhotovitel **TAROS NOVA s.r.o.**, se sídlem Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, seznámen dne 23.7.2018 a zároveň přijal závazek tento plán plně respektovat a neporušovat, včetně výše uvedené povinnosti přerušeni prací při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

V období od 14.9.2018 do 31.10.2018 se jednalo celkem o 24 dní, kdy byl překročen limit větru o rychlosti nad 8,0m/s a celkem 4 dny, kdy byla dohlednost na staveništi menší než 30m. Vždy při přerušeni prací byl proveden záznam do stavebního deníku.

V Římově dne 31.10.2018

Ing. Miroslav Škrlant
KOORDINÁTOR BOZP
SVČ: SGS 041/KO

Ing. Miroslav Škrlant

Koordinátor BOZP pro realizaci stavby