

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Svazek měst a obcí regionu Pomalší**
Sídlo: **Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov**
Zastoupen: **Marek Prokeš, předseda svazku**
IČ: **62536443**
DIČ: **-**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **115-2702630217/0100**

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: **Ing. Miroslav Škrlant, 724 147 236, mskrlant@tiscali.cz**

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **TAROS NOVA s.r.o.**
Sídlo: **Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm**
Kontaktní místo: **Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm**
Zastoupen: **Radek Ondruch, jednatel**
IČ: **25866125**
DIČ: **CZ25866125**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 23053.

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **27-9028310247/0100**

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: **Aleš Gebauer, výrobní ředitel, 777 282 168, realizace@taros-nova.cz**
Ing. Martin Povala, projektový manažer, 777 282 161,
vyroba@taros-nova.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“



I. Preamble

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 23. 7. 2018 na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Výstavba vyhlídkové rozhledny na Hradištském vrchu u Kaplice“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), a v souladu s Programem přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, projekt ATCZ41 GrenzRad, spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo, a to prodloužení doby realizace v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

Zdůvodnění prodloužení doby realizace:

- 2.2. V období od 1.11.2018 do 28.11.2018 nebylo možné, dle NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek (vítr o rychlosti nad 8,0m/s, a dohlednosti menší než 30m), provádět montážní práce ve výšce celkem 17 dní.
- 2.3. Z výše uvedených důvodů přerušil zhotovitel na pokyn stavbyvedoucího p. Daniela Hrachovce v období od 1.11.2018 až 28.11.2018 na celkem 17 dní montážní práce.

Změna termínu:

V souvislosti s výše uvedeným se čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo mění takto:

Termín ukončení prací a předání díla: nejpozději **do 15.12.2018**

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 a č. 2 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 a č. 2.

IV.


Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává následující příloha:

Příloha č. 1: Klimatologická data (Potvrzení Českého hydrometeorologického ústavu, pracoviště Český Krumlov – Přísečná, ke dni 28.11.2018.

Příloha č. 2: Vyjádření koordinátora BOZP, Ing. Miroslava Škrlanta, ze dne 28.11.2018

V Římově dne 28.11.2018



Marek Prokeš
předseda svazku

TAROS®
NOVA S.R.O.
Bezručova 663, 756 61 Rožnov p.R.
IČ: 25866125 DIČ: CZ25866125
-5-



Radek Ondruch
jednatel

SVAZEK MĚST A OBCÍ
REGION POMALŠÍ
nám. J. Gurreho 2
373 24 Římov
IČO: 625 36 443 (2)



za zhotovitele





Na základě Vaší žádosti zasíláme v tabulce denní data ohledně teploty průměrné, teploty minimální a maximálních nárazů větru, které přesahovaly rychlost 8,1 m/s.

Tab.: Maximální náraz větru [m/s] rovný nebo vyšší než 8,1 m/s, teplota průměrná [°C], teplota minimální [m/s], Český Krumlov, listopad 2018

meteorologická stanice ČHMÚ v Českém Krumlově			
datum/prvek	Maximální náraz větru vyšší než 8,1 m/s	Teplota průměrná [°C]	Teplota minimální [°C]
1. 11. 2018	9,3	9,9	2,0
2. 11. 2018		7,9	3,6
3. 11. 2018		8,1	7,3
4. 11. 2018		9,7	8,2
5. 11. 2018		8,6	6,4
6. 11. 2018		8,2	3,1
7. 11. 2018		8,3	3,5
8. 11. 2018		8,0	6,1
9. 11. 2018		8,6	7,3
10. 11. 2018		6,7	6,2
11. 11. 2018		7,2	4,3
12. 11. 2018		6,0	3,6
13. 11. 2018	8,6	6,0	1,1
14. 11. 2018		2,5	-0,7
15. 11. 2018		2,2	-2,0
16. 11. 2018		1,9	-2,9
17. 11. 2018	8,3	-0,7	-2,7
18. 11. 2018		-1,3	-5,4
19. 11. 2018	9,0	-2,1	-3,4
20. 11. 2018	10,5	-0,2	-1,8
21. 11. 2018		0,9	-0,5
22. 11. 2018		1,5	0,6
23. 11. 2018		2,2	0,9
24. 11. 2018		3,9	2,8
25. 11. 2018		2,0	-1,0
26. 11. 2018	9,7	1,1	0,5
27. 11. 2018		-1,3	-2,2
28. 11. 2018		-4,3	-5,9
29. 11. 2018		-5,4	-9,2
30. 11. 2018		-3,9	-6,3

PŘÍLOHA Č. 2, DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Vyjádření koordinátora BOZP pro realizaci stavby „Výstavba vyhlídkové rozhledny na Hradištském vrchu u Kaplice“

Jako Koordinátor BOZP výše uvedené stavby potvrzuji, že

dle NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, práci ve výškách nelze provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Tehdy je zaměstnavatel **povinen** zajistit přerušeni prací.

Za nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, dále vítr o rychlosti nad 8 m/s (28,8 km/h, síla větru 5 stupňů Bf), zejména při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů, a práce na dočasných konstrukcích. Platí to i pokud je dohlednost v místě práce menší než 30 m, a teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

Dle NV č. 591/2006 Sb., a jeho přílohy č.5 , která specifikuje Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat Plán zajištění BOZP (v tomto případě *Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m*), byl vypracován **Plán zajištění BOZP na staveništi č.3040718** dne 15.7.2018, se kterým byl zhotovitel **TAROS NOVA s.r.o.**, se sídlem Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, seznámen dne 23.7.2018 a zároveň přijal závazek tento plán plně respektovat a neporušovat, včetně výše uvedené povinnosti přerušeni prací při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

V období od 1.11.2018 do 28.11.2018 se jednalo celkem o 6 dní, kdy byl překročen limit větru o rychlosti nad 8,0m/s a celkem 11 dní, kdy byla dohlednost na staveništi menší než 30m, sněžilo, nebo se tvořila námraza. Vždy při přerušeni prací byl proveden záznam do stavebního deníku.

V Římově dne 28.11.2018



Ing. Miroslav Škrant

Koordinátor BOZP pro realizaci stavby

